



**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT
DES
GEMEINDEAUSSCHUSSES**

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

GEGENSTAND

OGGETTO

Energetische Optimierung der öffentlichen Beleuchtung in Feldthurns: Neubau der öffentlichen Beleuchtung entlang von Gehwegen im Dorfbereich von Feldthurns - Landesstraße LS74 Klausen und Tschiffn Wohnbauzone und Parkplatz Mooswiese Kindergartenweg - Genehmigung des Endstandes und der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten, Liquidierung der Rechnung und Freischreibung der Bankgarantie der Firma Electro Delueg GmbH aus Feldthurns - CUP G51B21003140005 CIG 87901873C9

Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a Velturno: costruzione dell'illuminazione pubblica lungo i marciapiedi nel paese di Velturno - Strada provinciale SP74 Chiusa e Gioviniano zona residenziale e parcheggio Mooswiese Vicolo Asilo - approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione delle opere, liquidazione della fattura e restituzione della fideiussione bancaria alla ditta Electro Delueg srl di Velturno - CUP G51B21003140005 CIG 87901873C9

SITZUNG VOM – SEDUTA DEL

UHR – ORE

12.12.2022

17:00

Nach Erfüllung der im Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questa Giunta comunale.

Anwesend sind:

Sono presenti:

Messner Konrad

Bürgermeister – Sindaco

Delueg Dr. Patrick

Vize-Bürgermeister – Vice-Sindaco

Dorfmann Christian

Gemeindereferent – Assessore

Unterfrauner Obrist Adelheid

Gemeindereferent – Assessore

Unterfrauner Hedwig

Gemeindereferent – Assessore

abwesend entschuldigt assente giustificato	abwesend unentschuldigt assente ingiustificato

Ihren Beistand leistet die Gemeindesekretärin, Frau

Assiste la Segretaria Comunale, Signora

Niederbrunner Dr. Petra

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau/Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora/il Signor

Messner Konrad

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet. Der Gemeindeausschuss behandelt obigen Gegenstand.

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. La Giunta comunale passa alla trattazione dell'oggetto suindicato.

Gegenstand: Energetische Optimierung der öffentlichen Beleuchtung in Feldthurns: Neubau der öffentlichen Beleuchtung entlang von Gehwegen im Dorfbereich von Feldthurns - Landesstraße LS74 Klausen und Tschiffnön Wohnbauzone und Parkplatz Mooswiese Kindergartenweg - Genehmigung des Endstandes und der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten, Liquidierung der Rechnung und Freischreibung der Bankgarantie der Firma Electro Delueg GmbH aus Feldthurns - CUP G51B21003140005 CIG 87901873C9

Die Gemeindegemeinschaft Dr. Petra Niederbrunner in Ermangelung des Verantwortlichen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten erklärt mit der digitalen Signatur des gegenständlichen Beschlusses ihr vorhergehendes positives Gutachten hinsichtlich der fachlichen Ordnungsmäßigkeit im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R. G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2) zur Vorlage des gegenständlichen Beschlusses erteilt zu haben.

Die Buchhalterin Franziska Faller erklärt mit der digitalen Signatur des Beschlusses ihr vorhergehendes positives zustimmendes Gutachten hinsichtlich der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R. G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2) zur Vorlage des gegenständlichen Beschlusses erteilt zu haben.

Vorausgeschickt, dass

- die Absätze 29 bis 37 des Art. 1 des staatlichen Haushaltsgesetzes 2020 (Gesetz Nr. 160/2019) den Gemeinden Beiträge zuweisen, die für Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz, einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Beleuchtung, der Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Wohnbau sowie der Installation von Systemen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen verwendet werden können.
- mit Dekret des Innenministeriums vom 30. Januar 2020 wurde den Gemeinden bis zu 5.000 Einwohnern ein Beitrag von 50.000,00 Euro zuerkannt;
- mit Art. 47 des GD Nr. 104/2020 i.g.F. wurden die den Gemeinden zustehenden Beiträge betreffend das Jahr 2021 erhöht und mit Ministerialdekret vom 11. November 2020 für die Gemeinden bis zu 5.000 Einwohnern um weitere 50.000,00 Euro erhöht;
- für das Jahr 2021 steht der Gemeinde Feldthurns somit für Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz ein Beitrag von 100.000,00 Euro zu.

Festgehalten,

- dass gemäß Ministerialrundschreiben Nr. 9/2022 und Mitteilung vom 17. Dezember 2021 diese Beiträge nun Teil der Mission "Grüne Revolution und ökologischer Übergang"- M2C4 Investimento 2.2 und daher Teil der PNRR-Fonds sind.
- mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 01.02.2021 wurde der entsprechende Beitrag im Haushaltsplan der Gemeinde eingefügt und für die Energetische Optimierung der öffentlichen Beleuchtung in Feldthurns zweckbestimmt;
- die Bürogemeinschaft Von Lutz aus Klausen mit der Planung, Bauleitung, Aufmaß und Abrechnung zum Projekt „Energetische Optimierung der öffentlichen Beleuchtung in Feldthurns: Neubau der öffentlichen Beleuchtung entlang von Gehwegen im Dorfbereich von Feldthurns - Landesstraße LS74 Klausen und Tschiffnön Wohnbauzone und Parkplatz Mooswiese Kindergartenweg“ beauftragt wurde;
- das Projekt Kosten von insgesamt 114.041,20 Euro (90.827,06 Euro Arbeiten, 1.362,41 Euro Sicherheitskosten und 21.851,73 Euro Summe zur Verfügung der Ver-

Oggetto: Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a Velturmo: costruzione dell'illuminazione pubblica lungo i marciapiedi nel paese di Velturmo - Strada provinciale SP74 Chiusa e Gioviniano zona residenziale e parcheggio Mooswiese Vicolo Asilo - approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione delle opere, liquidazione della fattura e restituzione della fideiussione bancaria alla ditta Electro Delueg srl di Velturmo - CUP G51B21003140005 CIG 87901873C9

La segretaria comunale dott.ssa Petra Niederbrunner dichiara in mancanza del responsabile in relazione alle sue competenze con la firma digitale del presente atto di avere dato il previo parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L. R. del 3 maggio 2018, n. 2) relativamente alla bozza della presente delibera.

La contabile Franziska Faller dichiara con la firma digitale del presente atto in relazione alle sue competenze di avere espresso il previo parere positivo in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L. R. del 3 maggio 2018, n. 2) relativamente alla bozza della presente delibera.

Premesso che

- con i commi da 29 a 37 dell'art. 1 della legge di bilancio statale 2020 (legge n. 160/2019) vengono assegnati ai Comuni dei contributi da utilizzare per interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- con decreto del Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020, ai Comuni fino a 5.000 abitanti è stato riconosciuto un contributo di 50.000,00 Euro;
- con l'art. 47 del decreto legge n. 104/2020 n.t.v. i contributi dovuti ai Comuni per l'anno 2021 sono stati incrementati, cioè incrementati di ulteriori 50.000,00 Euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti mediante decreto ministeriale 11 novembre 2020;
- per l'anno 2021 il Comune di Velturmo ha diritto ad un contributo di 100.000,00 Euro per interventi in materia di efficienza energetica;

Constatato

- che ai sensi della circolare ministeriale n. 9/2022 e comunicato del 17 dicembre 2021 tali contributi fanno ora parte della missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica" i seguenti contributi" – M2C4 Investimento 2.2, cioè dei fondi PNRR.
- con delibera di Consiglio n. 2 dd. 01.02.2021 è stato iscritto nel bilancio del Comune il corrispondente contributo ed è stato destinato all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a Velturmo;
- lo studio associato Von Lutz di Chiusa è stato incaricato con la progettazione, la direzione dei lavori e il conteggio finale per il progetto "Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a Velturmo: costruzione dell'illuminazione pubblica lungo i marciapiedi nel paese di Velturmo - Strada provinciale SP74 Chiusa e Gioviniano zona residenziale e parcheggio Mooswiese Vicolo Asilo";
- il progetto prevede costi di 114.041,20 Euro (90.827,06 Euro per lavori, 1.362,41 Euro costi di sicurezza e 21.851,73 Euro per somma a disposizione

waltung) vorsieht;

- mit Beschluss Nr. 277 vom 14.06.2021 das Ausführungsprojekt sowie die Ausschreibungsunterlagen für die entsprechenden Bauarbeiten genehmigt wurden, und die Vergabeart der Direktvergabe im Sinne des Art. 26 Abs. 3 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. festgelegt wurde. Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Bauleistung **92.189,47 Euro** (Betrag der Arbeiten auf welcher der Preisabschlag angeboten wird 90.827,06 Euro, Sicherheitskosten 1.362,41 Euro) zuzüglich 10% MwSt., **insgesamt also 101.408,42 Euro**;
- mit Ausschussbeschluss Nr. 366/2021 die Bauarbeiten an die Firma Electro Delueg GmbH aus Feldthurns zum Betrag von 82.607,21 Euro, davon 1.362,41 Euro für Sicherheitskosten, plus 10% MwSt., insgesamt also 90.867,93 Euro vergeben wurden (Preisabschlag 10,55 %). Am 25.08.2021 wurde der entsprechende Vergabevertrag (Privaturkunde Nr. 109) unterzeichnet.
- mit Beschluss Nr. 390/2022 das 1. Varianteprojekt vom 22.07.2022 samt Protokoll Neupreise genehmigt wurde samt den daraus entstehenden Zusatzkosten von 3.023,81 Euro zuzüglich 10% MwSt., insgesamt 3.326,19 Euro – neuer Vertragswert 85.631,02 Euro zuzüglich 10% MwSt., insg. 94.194,12 Euro.

Festgestellt dass

- mit Beschluss Nr. 498/2021 das Ansuchen um Anzahlung von 30% des Vertragswertes der Firma Electro Delueg GmbH aus Feldthurns genehmigt wurde und das Guthaben von 24.782,17 Euro zuzüglich 10% MwSt., insgesamt 27.260,39 Euro liquidiert und ausbezahlt wurde;
- mit Beschluss Nr. 316 vom 04.07.2022 der 1. Baufortschritt bis einschließlich 19.04.2022 in Höhe von 82.111,32 Euro genehmigt wurde. Das Guthaben von 57.477,92 Euro (BFS abzüglich Vorschusszahlung) zuzüglich 10% MwSt., insg. 63.225,71 Euro wurde an die Firma liquidiert;
- mit Beschluss Nr. 534 vom 21.11.2022 der 2. Baufortschritt bis einschließlich 20.09.2022 in Höhe von 3.519,70 Euro genehmigt wurde. Das Guthaben von 3.370,93 Euro (BFS abzüglich Vorschusszahlung) zuzüglich 10% MwSt., insg. 3.708,02 Euro wurde an die Firma liquidiert;

Weiters festgestellt, dass

- mit Beschluss Nr. 451 vom 26.09.2022 die Berechnung in Höhe von 17.962,99 Euro zur Anpassung der Preise für die im Zeitraum 01.01.2022 bis 31.07.2022 durchgeführten Arbeiten, auf Basis der zwischenjährigen Edition des Richtpreisverzeichnisses 2022 der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol (Art.26 Abs 2 des D.L.50/2022) anerkannt und genehmigt wurde. Zudem wurde die vom Bauleiter erstellte außerordentliche Zahlungsanweisung in Höhe von 16.166,69 Euro zuzüglich gesetzlicher MwSt., gemäß Gesetzesdekret Nr. 50/2022 vom 17.05.2022, Art. 26, Absatz 4, Buchstabe a, genehmigt. Aufgrund der Verfügbarkeit im Haushaltsplan der Gemeinde Feldthurns wurde vorerst der Betrag von 9.582,26 Euro zuzüglich 10% MwSt., insgesamt 10.540,49 Euro verpflichtet und an die Firma Electro Delueg GmbH ausbezahlt und liquidiert.
- mit Beschluss Nr. 574 vom 12.12.2012 wurde zudem die Berechnung in Höhe von 409,48 Euro zur Anpassung der Preise für die im Zeitraum 01.08.2022 bis 20.09.2022 durchgeführten Arbeiten, auf Basis der zwischenjährigen Edition des Richtpreisverzeichnisses 2022 der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol (Art.26 Abs. 2 des D.L.50/2022) anerkannt und zur Kenntnis genommen, wobei aufgrund der nicht verfügbaren

dell'amministrazione);

- con propria delibera n. 277 del 14.06.2021 sono stati approvati il progetto esecutivo e i documenti d'appalto per i relativi lavori ed è stata scelta la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 16/2015 n.t.v.. L'importo dei lavori in appalto **92.189,47 Euro** (importo dei lavori per i quali viene offerto un ribasso 90.827,06 Euro, oneri di sicurezza 1.362,41 Euro) più l'IVA del 10%, **complessive 101.408,42 Euro**.
- con propria delibera n. 366/2021 i lavori di costruzione sono stati appaltati alla ditta Electro Delueg s.r.l. di Velturmo per un importo di 82.607,21 Euro, di cui 1.362,41 Euro costi di sicurezza, più l'IVA del 10%, complessive 90.867,93 Euro (ribasso del 10,55%). Il 25.08.2021 è stato firmato il rispettivo contratto d'appalto (contratto privato n. 109).
- con propria delibera n.n 390/2022 è stato approvato il 1° progetto di variante compreso il protocollo prezzi nuovi con la risultante spesa maggiore di 3.023,81 Euro più l'IVA del 10%, complessive 3.326,19 Euro – nuovo valore contrattuale 85.631,02 Euro più l'IVA del 10%, complessive 94.194,12 Euro.

Constatato che

- con delibera della giunta comunale n. 498/2021 è stata approvata la domanda di liquidazione di un'anticipazione del 30% del valore contrattuale della ditta Electro Delueg s.r.l. ed è stato liquidato e pagato l'importo di 24.782,17 Euro più l'aliquota IVA del 10%, complessive 27.260,39 Euro;
- con delibera della giunta n. 316 del 04.07.2022 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento a tutto il 19.04.2022 di 82.111,32 Euro. Il saldo di 57.477,92 Euro (SAL meno anticipo) più l'IVA del 10%, compl. 63.225,71 Euro è stato liquidato alla ditta;
- con delibera della giunta n. 534 del 21.11.2022 è stato approvato il 2° stato d'avanzamento a tutto il 20.09.2022 di 3.519,70 Euro. Il saldo di 3.370,93 Euro (SAL meno anticipo) più l'IVA del 10%, compl. 3.708,02 Euro è stato liquidato alla ditta;

Inoltre constatato che

- con delibera n. 451 del 26.09.2022 è stato riconosciuto e approvato il calcolo di 17.962,99 Euro per l'adeguamento dei prezzi dei lavori eseguiti nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 luglio 2022, sulla base dell'edizione infrannuale del elenco prezzi 2022 della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (art. 26, comma 2 del D.L. 50/2022). Inoltre è stato approvato l'ordine di pagamento straordinario di 16.166,69 Euro più l'aliquota IVA, elaborato dal direttore dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 50/2022 del 17.05.2022, art. 26, comma 4, lettera a). In base alla disponibilità nel bilancio del Comune di Velturmo è stato impegnato, pagato e liquidato alla ditta Electro Delueg s.r.l. di Velturmo per ora soltanto l'importo di 9.582,26 Euro più IVA del 10%, complessive 10.540,49 Euro.
- con propria delibera n. 574 del 12.12.2022 è stato riconosciuto e approvato il calcolo di 409,48 Euro per l'adeguamento dei prezzi dei lavori eseguiti nel periodo dal 1 agosto 2022 al 20 settembre 2022, sulla base dell'edizione infrannuale del elenco prezzi 2022 della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (art. 26, comma 2 del D.L. 50/2022), ma l'importo non è stato erogato per mancata disponibilità nel bilancio del

Mitteln im Haushaltsplan keine Auszahlung des Betrages vorgenommen wurde.

Der Bauleiter Herr Dr. Ing. Andreas Von Lutz aus Klausen legt nun den Endstand bis einschließlich 20.09.2022 ohne Einberechnung der Preisanpassung vor.

Nach Einsicht in die erstellte Endabrechnung und festgestellt, dass sich die Summe der ausgeführten Arbeiten auf 85.631,02 Euro zuzüglich 10% MwSt., insg. 94.194,12 Euro belaufen.

Der Bauleiter legt auch die Bescheinigung über die ordnungsgemäße Bauausführung vor.

Die Arbeiten wurden ordnungsgemäß durchgeführt und innerhalb der vorgesehenen Frist fertiggestellt, sodass eine Genehmigung der Unterlagen gerechtfertigt erscheint.

Nach Einsicht in:

- das GvD 50/2016 und in das LG Nr. 16/2015 i.g.F.;
- die Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage für öffentliche Bauarbeiten, welche erklärt, dass die Firma in Ordnung ist zum Zwecke des DURC;
- die positiven Gutachten im Sinne der Art. 185 und 187 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R. G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2);
- den Haushaltsplan und den Arbeitsplan des laufenden Jahres;
- die Satzung dieser Gemeinde;
- den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (R. G. vom 3. Mai 2018, Nr. 2);

b e s c h l i e ß t

DER GEMEINDEAUSSCHUSS

einstimmig, bekundet durch Handzeichen,

- 1) Der Endstand bis einschließlich 20.09.2022 in Höhe von 85.631,02 Euro (zuzgl. 10% MwSt.), ohne Einberechnung der Preisanpassung, für die „Energetische Optimierung der öffentlichen Beleuchtung in Feldthurns: Neubau der öffentlichen Beleuchtung entlang von Gehwegen im Dorfbereich von Feldthurns - Landesstraße LS74 Klausen und Tschiffnon Wohnbauzone und Parkplatz Mooswiese Kindergartenweg“, ausgearbeitet vom Bauleiter Herrn Dr. Ing. Andreas Von Lutz aus Klausen wird genehmigt.
- 2) Die vom Bauleiter erstellte Bescheinigung der ordnungsgemäßen Bauausführung wird genehmigt und festgestellt, dass das Restguthaben 0,00 Euro beträgt;
- 3) Die **endgültige Kaution** gemäß Art. 103 des GvD Nr. 50/2016 über **1.652,14 Euro** im Interesse der Firma Electro Delueg GmbH aus Feldthurns, wird in jeglicher Hinsicht freigeschrieben und zurückerstattet;
- 4) Die Bankgarantie Nr. 8-72020-15 in Höhe von **24.782,17 Euro** für die **Vorschusszahlung von 30% auf den Vergabebetrag** und ausgestellt von der Südtiroler Volksbank AG mit Sitz in Bozen im Interesse der Firma Electro Delueg GmbH aus Feldthurns wird in jeglicher Hinsicht freigeschrieben;

Gegen diesen Beschluss kann während des Zeitraums seiner Veröffentlichung Einspruch beim Gemeindeausschuss und innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit desselben beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingelegt werden. Im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage (Art. 119 und 120, G.v.D. Nr. 104/2010), für Wahlhandlungen gelangen die Art. 126-132 des G.v.D. Nr. 104/2010 zur Anwendung.

Comune di Velturno.

Il direttore dei lavori signor dott. Ing. Andreas Von Lutz di Chiusa presenta lo stato finale a tutto il 20.09.2022 senza includere l'adeguamento dei prezzi.

Visto il conto finale elaborato e constatato che la somma dei lavori effettuati si ammonta a 85.631,02 Euro più l'IVA del 10%, complessive 94.194,12 Euro.

Il direttore dei lavori presenta anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

I lavori sono stati eseguiti regolarmente ed ultimati entro i termini fissati, pertanto l'approvazione dei documenti sopra indicati pare giustificato.

Visti:

- il D.Leg. 50/2016 e la L.P. n. 16/2015 n.t.v.;
- nel documento unico di regolarità contributiva per appalti di lavori pubblici, la quale dichiara che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC;
- i pareri positivi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L. R. del 3 maggio 2018, n. 2);
- il bilancio preventivo ed il piano operativo corrente;
- lo Statuto di questo Comune;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L. R. del 3 maggio 2018, n. 2)

LA GIUNTA COMUNALE

d e l i b e r a

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

- 1) Viene approvato lo stato finale a tutto il 20.09.2022 di 85.631,02 Euro (più 10% IVA), senza includere l'adeguamento dei prezzi, per l'“Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica a Velturno: costruzione dell'illuminazione pubblica lungo i marciapiedi nel paese di Velturno - Strada provinciale SP74 Chiusa e Gioviniano zona residenziale e parcheggio Mooswiese Vicolo Asilo“, elaborato dal direttore dei lavori sig. dott. Ing. Andreas Von Lutz di Chiusa;
- 2) Viene approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori constatando che il saldo finale ammonta a 0,00 Euro;
- 3) Viene restituita e svincolata a tutti gli effetti la **cauzione definitiva** ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 di **1.652,14 Euro** alla ditta Electro Delueg s.r.l. di Velturno;
- 4) Viene restituita e svincolata a tutti gli effetti la garanzia fideiussoria bancaria n. 8-72020-15 di **24.782,17 Euro** per l'**anticipazione del 30% del valore contrattuale**, emessa dalla Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. con sede a Bolzano nell'interesse della ditta Electro Delueg s.r.l. di Velturno;

Contro la presente deliberazione può essere presentata opposizione alla giunta comunale entro il periodo di pubblicazione e entro 60 giorni dall'esecutività della stessa può essere presentato ricorso al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano. Nell'ambito dell'affidamento pubblico il termine entro quale ricorrere è di 30 giorni (art. 119 e 120 Decreto legislativo n. 140/2010), per atti riguardanti le elezioni vengono applicati gli artt. 126-132 del Decreto legislativo n. 104/2010.

digital signiertes Dokument - documento firmato digitalmente

DER BÜRGERMEISTER – IL SINDACO
Messner Konrad

DIE GEMEINDESEKRETÄRIN – LA SEGRETARIA COMUNALE
Niederbrunner Dr. Petra